

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS TABULEIRO DO CABREIRO

CR.: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 6 SALAS TABULEIRO DO CABREIRO

LOCAL: ARACATI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.624,00	2,5%	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.137,73	2,6%	48.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	MOVIMENTO DE TERRA	72.743,91	3,9%	72.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	ESTRUTURAS EM CONCRETO	292.434,30	15,8%	146.217,15	146.217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	PAREDES E PAINÉIS	102.389,19	5,5%	0,00	40.955,68	40.955,68	20.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	59.478,10	3,2%	0,00	0,00	17.843,43	17.843,43	17.843,43	5.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	REVESTIMENTOS	227.068,13	12,3%	0,00	0,00	68.120,44	68.120,44	68.120,44	22.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	COBERTURA	207.827,29	11,3%	0,00	0,00	0,00	62.348,19	62.348,19	41.565,46	41.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.297,98	0,6%	0,00	0,00	0,00	5.648,99	5.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	PISOS	211.033,85	11,4%	0,00	0,00	0,00	42.206,77	42.206,77	63.310,16	63.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	47.372,01	2,6%	0,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	97.088,88	5,3%	0,00	19.417,78	19.417,78	9.708,89	9.708,89	19.417,78	19.417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	11.119,26	0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,63	5.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.871,36	5,9%	0,00	0,00	54.435,68	10.887,14	10.887,14	10.887,14	21.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	TELEFONIA E LÓGICA	20.784,06	1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,84	6.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS TABULEIRO DO CABREIRO

CR.: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 6 SALAS TABULEIRO DO CABREIRO

LOCAL: ARACATI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
16.	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	63.467,47	3,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,49	50.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.	PINTURA	46.929,09	2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.929,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	MUROS E FECHAMENTOS	120.264,44	6,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,44	36.079,33	36.079,33	36.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	SERVIÇOS DIVERSOS	43.569,45	2,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20.	LIMPEZA FINAL	9.299,97	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		1.846.800,47	100,00%	272.801,79	224.136,60	218.319,00	254.787,68	246.336,29	225.725,95	212.338,34	192.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				14,77%	12,14%	11,82%	13,80%	13,34%	12,22%	11,50%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUB TOTAL ACUMULADO				272.801,79	496.938,39	715.257,40	970.045,08	1.216.381,37	1.442.107,32	1.654.445,65	1.846.800,47	1.846.800,47	1.846.800,47	1.846.800,47	1.846.800,47
% ACUMULADO				14,77%	26,91%	38,73%	52,53%	65,86%	78,09%	89,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REPASSE (EM CASO DE CONVÊNIOS FEDERAIS)		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA (EM CASO DE CONVÊNIOS FEDERAIS)		1.846.800,47	100,00%	272.801,79	224.136,60	218.319,00	254.787,68	246.336,29	225.725,95	212.338,34	192.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7