



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA : 11/07/2018	BDI : 24,52%			
LOCAL:	ÀS MARGENS DA BR 304	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PMA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.842,60	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			921,30	460,65	460,65	1.842,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.671,63	100,00 %			100,00 %
			2.671,63			2.671,63
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	55.945,29		100,00 %		100,00 %
				55.945,29		55.945,29
4	PISO	133.683,74		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				66.841,87	66.841,87	133.683,74
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.734,00	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			433,50	433,50	867,00	1.734,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.029,10	2,05 %	63,14 %	34,81 %	100,00 %
			984,60	30.325,57	16.718,93	48.029,10
		243.906,36	5.011,03	154.006,88	84.888,45	243.906,36
			5.011,03	159.017,91	243.906,36	