



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DA HISTÓRIA	DATA : 05/09/2018	BDI : 24,75%				
LOCAL:	PEDREGAL-ARACATI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018	
		SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	08/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	58.581,15	100,00						100,00
			58.581,15						
2	MOVIMENTO DE TERRA	36.934,30	100,00						100,00
			36.934,30						
3	CONTENÇÃO E DRENAGEM	41.671,09	70,00	30,00					100,00
			29.169,76	12.501,33					
4	PISOS	138.240,44		10,00	20,00	30,00	20,00	20,00	100,00
				13.824,04	27.648,09	41.472,13	27.648,09	27.648,09	
5	ESTRUTURA PARA RECEBER BUSTOS	25.542,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		100,00
			5.108,44	5.108,44	5.108,44	5.108,44	5.108,44		
6	URBANISMO	93.517,62			10,00	20,00		50,00	100,00
					9.351,76	18.703,52	18.703,52	46.758,82	
7	LIMPEZA	2.117,21						100,00	100,00
								2.117,21	
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	98.159,49	32,72	7,92	10,62	16,47	12,97	19,30	100,00
			32.117,79	7.774,23	10.424,54	16.166,87	12.731,29	18.944,77	
			161.911,44	39.208,04	52.532,83	81.450,96	64.191,34	95.468,89	
			494.763,50	161.911,44	201.119,48	253.652,31	335.103,27	399.294,61	494.763,50